

Albon, 1139



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Reg. Del. N. 173 del 04/06/2016

OGGETTO: Approvazione terza perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di sistemazione e riqualificazione urbana di Piazza Niosi e delle Vie adiacenti" - CUP: C43G05000060006 - Assegnazione risorse.

L'Anno **DUEMILASEDICI** addì **quattro** del mese di **giugno** alle ore **9,55** in Patti, nella sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenti
SINDACO:	avv. Giuseppe Mauro Aquino	SI
ASSESSORE:	sig. Fabio Longo	SI
	sig. Giovanni Franchina	SI
	sig. Nicola Molica	NO
	sig.ra Alessia Bonanno	SI

Presiede il Sindaco, avv. **Giuseppe Mauro Aquino**, ed assiste il Segretario Generale **d.ssa Lyda De Gregorio**.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, N. 142 recepito dalla L.R. N. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. N. 30/2000;

Ritenuto che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Visto l'Ordinamento degli EE.LL., vigente in Sicilia;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

la proposta di deliberazione riguardante:

“Approvazione terza perizia di variante e suppletiva dei “Lavori di sistemazione e riqualificazione urbana di Piazza Niosi e delle Vie adiacenti” - CUP: C43G05000060006 - Assegnazione risorse”

nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria.

Di seguito la G. M.

- vista l'urgenza a provvedere;
- con votazione unanime.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA G.M.

Settore 2 "Area Infrastrutture e Manutenzioni": Proposta di deliberazione di G.M. del 26/05/16

PROPONENTE Il Sindaco	SERVIZIO/SETTORE INTERESSATO: Settore II° - Area Infrastrutture e Manutenzioni
---------------------------------	---

Oggetto: Approvazione Terza Perizia di Variante e Suppletiva dei "Lavori di sistemazione e riqualificazione urbana di Piazza Niosi e delle Vie adiacenti". CUP: C43G05000060006 - Assegnazione risorse.

PREMESSO:

- Che il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione e riqualificazione urbana di Piazza Niosi e delle Vie adiacenti", redatto in data 12.08.2005 dal progettista Arch. Massimo Busco per l'importo complessivo di €. 1.605.989,03, di cui €. 1.081.732,55 per lavori a base d'asta ed €. 524.256,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione, già approvato con delibere della Giunta Municipale n°385 del 14.10.2005 e n°231 del 19.10.2010, era stato riapprovato con successiva delibera della Giunta Municipale n°236 del 26.10.2010 e previo parere tecnico espresso dal R.U.P. Ing. Rosario Scardino in data 23.10.2010, n°734, aggiornato nei prezzi in data 12.08.2010 dal progettista Arch. Massimo Busco, per l'importo complessivo di €.1.605.989,03, così suddiviso:

A) Importo lavori a base d'asta		€ 1.079.244,36
A.1) Importo Costi per la sicurezza	€ 34.815,00	
A.2) Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.044.429,36	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B. 1) I.V.A. 10% su (A1)	€ 107.924,44	
B. 2) Lavori in economia	€ 0	
B. 3) Spese Tecniche oltre oneri fiscali	€ 337.784,25	
B. 4) Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 0	
B. 5) Accertamenti laboratorio e varie	€ 0	
B. 6) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.000,00	
B. 7) Accantonamento di cui all'art.26 della Legge n°109/94	€ 0	
B. 8) Oneri accesso alle discariche	€ 12.500,00	
B. 9) Spese pubblicazione Bando	€ 11.000,00	
B.10) Imprevisti < 5%	€ 46.110,78	
B.11) Incentivo ex art.18 L. 109/94	€ 7.425,20	
SOMMANO	€ 526.744,67	€ 526.744,67
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.605.989,03

- Che con nota prot.n°58396 del 29.06.2010, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 02.07.2010, prot.n°11638, l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità aveva confermato l'ammissione al

finanziamento del progetto sopraindicato per l'importo complessivo di €1.605.989,03, di cui € 1.414.752,61 a carico della Regione ed € 191.236,42, quale quota di cofinanziamento, a carico del Bilancio Comunale, tramite il contratto di prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con delibera del 25.10.2010 Posizione n°4545062;

- Che con successiva nota prot.n°103847 del 17.12.2010, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al prot.n°21732, l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità invitava questo Ente ad avviare le procedura di gara al fine di individuare il creditore certo dei lavori;
- Che a seguito della nota assessoriale sopracitata, con determina dirigenziale n°223 R.S. del 23.12.2010 e n°901 R.G. del 23.12.2010 era stato determinato di indire la gara mediante procedura aperta per appaltare i lavori in argomento;
- Che con determina dirigenziale n°113 R.S. del 06.08.2011 e n°488 R.G. del 12.08.2011, i Lavori di sistemazione e riqualificazione urbana di Piazza Niosi e delle Vie adiacenti venivano aggiudicati definitivamente ed affidati all'A.T.I. BUILDING s.r.l. - C.F. e P. I.V.A. 02807680836 -con sede in Milazzo, Piazza San Papino n°39 e FINTEL COSTRUZIONI s.r.l. (Associata) - C.F. e P. I.V.A. 09347791007 - per l'importo di €. 595.360,24, di cui €.560.545,24 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 46,330% ed €. 34.815,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di Legge.
- Che in data 16.11.2011 n°173 di rep. veniva stipulato il relativo contratto d'appalto, registrato a Patti il 05.12.2011 al n°116 Serie 1°, trasmesso all'Assessorato Regionale con nota del 26.01.2012;
- che l'Associazione Temporanea di Imprese in data 07.03.2012 istituiva una Società Consortile denominata "BF a r.l. Società Consortile";
- Che con delibera della Giunta Municipale n°229 del 03.09.2012 era stato disposto di procedere alla risoluzione del contratto Rep.n°173 del 16.11.2011 soprarichiamato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.lgs 163/2006, per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
- Che l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità – con nota prot.n°16879 del 29.09.2012 trasmetteva il decreto di finanziamento D.R.S. n°2338 del 09.08.2012, dell'importo di €.607.992,59;
- Che il nuovo quadro economico, a seguito del D.R.S. soprarichiamato, risultava così suddiviso:

A) IMPORTO LAVORI		€ 1.079.244,36
A.1) Importo Costi per la sicurezza	€ 34.815,00	
A.2) Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.044,429,36	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B. 1) I.V.A. 10% su (A1)	€ 107.924,44	
B. 2) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.000,00	
B. 3) Oneri accesso alle discariche	€ 12.500,00	
B. 9) Spese pubblicazione Bando	€ 11.000,00	
B.10) Imprevisti < 5%	€ 46.110,78	
B.11) Incentivo ex art.18 L. 109/94	€ 7.425,20	
SOMMANO	<u>€ 188.960,42</u>	€ 188.960,42
IMPORTO COMPLESSIVO		<u>€ 1.268.204,78</u>
C) DETRAZIONI:		
C.1 Coofinanziamento Comune		€ 191.236,42
C.2 Quota ribasso d'asta di pertinenza regionale compresa I.V.A.		<u>€ 468.975,77</u>
		<u>€ 607.992,59</u>

- Che con delibera della Giunta Municipale n°294 del 19.11.2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quater comma 2 della Legge n°241/90 veniva disposto di sospendere, in autotutela, l'efficacia della delibera della Giunta Municipale n°229/2012 sopraccitata;
- Che con nota prot.n°2569 del 09.02.2013, veniva richiesto all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità – un incremento del finanziamento per competenze di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per un importo complessivo di €. 170.002,28;
- Che con delibera della Giunta Municipale n°140 del 21.05.2013 era stata approvata, previo parere n°754 del 08.05.2013 espresso dal R.U.P. Ing. Rosario Scardino, la perizia di variante dei "Lavori sistemazione e riqualificazione urbana di Piazza Niosi e delle Vie adiacenti", redatta, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b) della Legge n°109/94 nel "testo coordinato", in data 05.04.2013 dall'Arch. Massimo Busco dell'importo complessivo di €.969.231,29 e così suddiviso:

A) IMPORTO LAVORI

- Importo Costi per la sicurezza	€ 34.402,45	
- Importo lavori soggetti a ribasso	<u>€ 1.038.099,44</u>	
- Importo totale lavori	<u>€ 1.072.501,89</u>	€ 1.072.501,89
- Per ribasso d'asta del 46,330% su € 1.038.099,44		<u>€ 480.951,47</u>
- Importo netto dei lavori e comprensivo di oneri di sicurezza		€ 591.550,42

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.1) Per I.V.A. 10%	€ 59.155,04	
B.2) Per Spese Tecniche ed oneri fiscali progettazione e sicurezza	€ 195.059,63	
B.3) <i>Per Spese Tecniche ed oneri fiscali D.L., misura e contabilità, sicurezza e collaudo (a carico del Comune)</i> € 162.459,20		
B.4) Per Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.000,00	
B.5) Per Oneri accesso alle discariche	€ 47.500,00	
B.6) Per Spese pubblicazione Bando	€ 11.000,00	
B.7) Per Imprevisti	€ 53.587,39	
B.8) Per responsabile del procedimento	€ 7.378,81	
SOMMANO	<u>€ 377.680,87</u>	€ 377.680,87
IMPORTO COMPLESSIVO		<u>€ 969.231,29</u>

C) FINANZIAMENTO D.R.S. n°2338 del 09.08.2012

C.1 Importo Finanziato	€ 607.992,59
C.2 Competenze tecniche progetto originario da incrementare	€ 170.002,28
C.3 Coofinanziamento Comune	<u>€ 191.236,42</u>
	<u>€ 969.231,29</u>

- Che con successiva delibera della Giunta Municipale n°150 del 26.06.2015 è stata approvata la seconda Perizia di Variante, previo parere tecnico espresso in data 24.06.2015 dal R.U.P. Ing. Michele Gatto, redatta, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b) della Legge n°109/94 nel "testo coordinato", in data 20.02.2015 dall'Arch. Massimo Busco dell'importo complessivo di € 720.141,79, e così suddiviso:

A) IMPORTO LAVORI

- Importo Costi per la sicurezza	€ 34.815,00	
- Importo lavori soggetti a ribasso	<u>€ 1.044.429,36</u>	
- Importo totale lavori	<u>€ 1.079.244,36</u>	€ 1.079.244,36
- Per ribasso d'asta del 46,330% su € 1.044,429,36		<u>€ 483.884,12</u>
- Importo lavori al netto		€ 595.360,24

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B. 1) I.V.A. 10%	€	59.536,02
B. 2) Oneri accesso alle discariche	€	45.000,00
B. 3) Spese pubblicazione Bando	€	12.820,33
B. 4) Per responsabile del procedimento	€	7.425,20
SOMMANO	€	<u>124.781,55</u>
IMPORTO COMPLESSIVO		<u>€ 124.781,55</u>

C) FINANZIAMENTO D.R.S. n°2338 del 09.08.2012		
C.1 Importo Finanziato	€.	607.992,59
C.2 Coofinanziamento Comune	€	<u>112.149,20</u>
di cui € 21.507,57 mutuo Cassa Depositi e Prestiti		
TOTALE	€	<u>720.141,79</u>

- Che con determina dirigenziale n°151 R.S. del 26.06.2015 e n°577 R.G. del 26.06.2015 è stata impegnata la somma di € **90.641,63**, assegnata con la delibera di Giunta Municipale n°150 del 26.06.2015;
- Che l'Amministrazione ha già provveduto a liquidare e pagare le spese tecniche di progettazione e coordinatore sicurezza in fase di progettazione per un importo complessivo di € 169.728,85;
- Che la Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali con nota prot.n°7536/6 dell'08.10.2015, assunta al protocollo generale di questo Comune in data 09.10.2015 al prot.n°20562, imponeva la prosecuzione dei lavori sulla Via Roma mediante lo smonto ragionato a tratti di tutte le basole, la loro numerazione e la loro ricollocazione con sezione viaria convessa, al fine di mantenere l'aspetto originario dei luoghi;
- Che tale prescrizione ha comportato anche una nuova disposizione delle caditoie originariamente previste al centro della carreggiata;
- Che in virtù di quanto sopra, sentito il R.U.P. Ing. Michele Gatto, è stata redatta, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b- bis) e comma 3, della legge 109/94 nel "testo coordinato" con le norme recate dall'art.1 della Legge Regionale 21 agosto 2007, n°20, e con le vigenti Leggi Regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia di lavori pubblici, in data 16.11.2015 dall'Arch. Massimo Busco apposta perizia di variante e suppletiva il cui importo complessivo è pari ad € 740.240,98;
- Che è stato predisposto, al fine di regolare i rapporti tra l'Impresa esecutrice e l'Amministrazione comunale, idoneo atto di sottomissione, nel quale sono stati inseriti n°2 nuovi prezzi riguardanti categorie di lavoro non comprese tra quelle di contratto, di cui n°1 prezzo desunto dal prezzario regionale anno 2009 e n°1 ricavato mediante regolare analisi;

EVIDENZIATO:

- che, per effetto delle previsioni della perizia in parola, l'importo dei lavori aumenta di € 27.047,69 (oltre IVA 10%) al netto del ribasso d'asta pari al 46,330% e comprensivo di oneri di sicurezza;
- che in data 16.11.2015 era stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, registrato a Milazzo il 03.12.2015 al n°744 - Serie 3°, di cui alla terza perizia di variante, a tutt'oggi non sottoscritta e pertanto priva di approvazione;

DATO ATTO:

- che il R.U.P. in data 29.02.2016, prot.n°4157, ha inviato all'Amministrazione una relazione dettagliata dalla quale si evincono gravi inadempimenti dell'impresa alle obbligazioni contrattuali e di voler procedere, per i motivi riportati nella stessa, alla risoluzione del

- contratto di appalto in danno all'impresa inadempiente, in applicazione dell'art. 136, commi 1 – 2 e 3 del Decreto Legislativo n°163/2006 già art. 119 del D.P.R. 554/99;
- che con delibera della Giunta Municipale n°73 del 01.03.2016 è stato disposto di procedere alla risoluzione del contratto Rep.n°173 del 16.11.2011 soprarchiamato, come previsto all'art. 136 comma 3, già art. 119, comma 3 del D.P.R. 554/99, e di tutti gli atti suppletivi successivi, per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice;

RILEVATO:

- che con determina dirigenziale n°169 R.S. del 20.05.2016 e n°553 R.G. del 20.05.2016 è stato disposto di risolvere il contratto in narrativa identificato, stipulato con l'A.T.I. BUILDING s.r.l. - C.F. e P. I.V.A. 02807680836 - con sede in Milazzo, Piazza San Papino n°39 e FINTEL COSTRUZIONI s.r.l. (Associata) - C.F. e P. I.V.A. 09347791007 - oggi BF a r.l. Società Consortile – Contrada Tagliatore – 98042 Pace del Mela (ME), con la C.F. e P. IVA 03193730839 - e di tutti gli atti suppletivi successivi, per i motivi in essa descritti;
- che con la stessa determina sono stati affidati alla ditta Mondello Costruzioni s.r.l. il completamento dei Lavori sistemazione e riqualificazione urbana di Piazza Niosi e delle Vie, riguardanti le opere mancanti derivanti dal contratto sottoscritto e dai nuovi prezzi concordati in corso d'opera;

RITENUTO alla luce del nuovo affidamento dover procedere, anche se non firmata dall'impresa, ma accettata con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, e concordamento nuovi prezzi, in data 16.11.2015 e registrato a Milazzo il 03.12.2015 al n°744 - Serie 3°, ad oggi non depositato agli atti d'Ufficio;

PRESO ATTO che la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, redatta per un maggior importo contrattuale nell'ambito del 5° d'obbligo, dichiarata ammissibile dal Responsabile Unico del Procedimento, sia meritevole di approvazione in linea amministrativa;

VISTI:

- il parere della Soprintendenza prot.n°7536/6 dell'08.10.2015;
- il parere tecnico favorevole espresso in data 20.05.2016 dal R.U.P., Ing. Michele Gatto, con il quale è stata approvata in linea tecnica, la suddetta perizia di variante e suppletiva per l'importo di €. 740.240,98 di cui €. 622.407,93 per lavori al netto del ribasso del 46,330% e comprensivi di oneri di sicurezza ed €. 117.833,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che occorre assegnare al Responsabile del II° Settore – Area “Infrastrutture e Manutenzioni” la somma di €. 20.099,19, per non incorrere nella perdita del finanziamento per il completamento dell'opera in argomento ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

RICHIAMATI:

- il vigente Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. approvato con la L.R. 15.03.1963 n°16 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n° 109/94 nel testo coordinato con le norme recate dall'art.1 della Legge Regionale 21 agosto 2007, n°20, e con le vigenti Leggi Regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia di lavori pubblici;
- l'art. 253 del Decreto Legislativo n°163/2011 nel testo coordinato con la Legge Regionale 12 luglio 2011, n°12;
- il Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n° 554/99;
- il Decreto n°50/2016;

- il Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

1. Di approvare in linea amministrativa, per i motivi in premessa descritti, la terza Perizia di Variante e suppletiva dei “Lavori sistemazione e riqualificazione urbana di Piazza Niosi e delle Vie adiacenti”, redatta, ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. b- bis) e comma 3, della legge 109/94 nel “testo coordinato” con le norme recate dall’art.1 della Legge Regionale 21 agosto 2007, n°20, e con le vigenti Leggi Regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia di lavori pubblici, in data 16.11.2015 dall’Arch. Massimo Busco dell’importo complessivo di € **740.240,98**, così come segue:

A) **IMPORTO LAVORI**

- Importo Costi per la sicurezza	€	34.815,00	
- Importo lavori soggetti a ribasso	€	<u>1.094.825,65</u>	
- Importo totale lavori	€	<u>1.129.640,65</u>	€ 1.094.825,65
- Per ribasso d’asta del 46,33% su € 1.094.825,65			<u>€ 507.232,72</u>
- Importo lavori al netto			€ 622.407,93

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

B. 1) I.V.A. 10%	€	62.240,79	
B. 2) Oneri accesso alle discariche	€	35.000,00	
B. 3) Spese pubblicazione Bando	€	12.820,33	
B. 4) Per responsabile del procedimento	€	<u>7.771,93</u>	
SOMMANO	€	<u>117.833,05</u>	€ 117.833,05
IMPORTO COMPLESSIVO			<u>€ 740.240,98</u>

C) FINANZIAMENTO D.R.S. n°2338 del 09.08.2012

C.1 Importo Finanziato	€	607.992,59	
C.2 Coofinanziamento Comune	€	<u>132.248,39</u>	
di cui € 21.507,57 mutuo Cassa Depositi e Prestiti			

T O T A L E **€ 740.240,98**


- 2) Di dare atto che la suddetta perizia si compone dei seguenti elaborati:

- Tav. 1 Relazione descrittiva;
 - Tav. 1.1 Quadro Economico;
 - Tav. 5.1 Planimetria generale (progetto);
 - Tav. 6.5 Impianto elettrico (Planimetria illuminazione stradale);
 - Tav. 7.1 Impianto acque bianche e nere (Planimetria generale e Particolari costruttivi);
 - Tav. 7.2 Impianto idrico (Planimetria generale e Particolari costruttivi);
 - Tav. 8 Analisi prezzi;
 - Tav. 9 Elenco Prezzi
 - Tav. 10 Computo metrico estimativo.
- Schema Atto sottomissione;


2. Di prendere atto che l’Impresa appaltatrice BF a r.l. Società Consortile – Contrada Tagliatore – 98042 Pace del Mela (ME), con la C.F. e P. IVA 03193730839 aveva accettato l’esecuzione dei predetti lavori di perizia, giusta Atto di Sottomissione debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 16.11.2015 dal Legale Rappresentante dell’Impresa e dal Direttore dei Lavori, e registrato a Milazzo il 03.12.2015 al n°744 - Serie 3°.

3. Di assegnare, al Responsabile del II Settore – Area “Infrastrutture e Manutenzioni, la somma di €. 20.099,19 con imputazione della stessa come segue: Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2 – 2° Livello 02 – 3° Livello 01 – 4° Livello 09 – 5° Livello 013 del Redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2016, in corso di approvazione.
4. Di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra rientra tra le limitazioni di cui all’art.163, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267 aggiornato al Decreto Legislativo n°118/2011, coordinato con Decreto Legislativo n°126/2014.
5. Di dare atto che la spesa è necessaria per non incorrere nella perdita del finanziamento per il completamento dell’opera in argomento ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.
6. Di dare mandato al Responsabile del II° Settore – Area “Infrastrutture e Manutenzioni” di adottare tutti gli atti conseguenti alla presente Deliberazione.

**Il Responsabile del Settore II°
Area “Infrastrutture e Manutenzioni”
Dott. Ing. Carmelo PARATORE**



**IL SINDACO
Avv. Giuseppe Mauro AQUINO**





MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA GIUNTA MUNICIPALE


OGGETTO: Approvazione terza Perizia di Variante e suppletiva dei "Lavori di sistemazione e riqualificazione urbana di Piazza Niosi e delle Vie adiacenti".
Assegnazione Risorse.

SETTORE PROPONENTE: Infrastrutture e Manutenzioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8/6/1990, n°142 recepito dalla L.R. n°48 dell'11/12/1991 come modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n°30.

Patti li, 26.05.2016



Il Responsabile del Settore II°
Area "Infrastrutture e Manutenzioni"
Dott. Ing. Carmelo PARATORE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8/6/1990, n°142 recepito dalla L.R. n°48 dell'11/12/1991 come modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n°30.

Patti li, 9/6/2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Programmazione Economica, Bilancio e Tributi
Rag. Nunzio PONTILLO

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI
PROVINCIA DI' MESSINA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO E TRIBUTI

OGGETTO: Approvazione Terza Perizia di Variante dei "Lavori di sistemazione e riqualificazione urbana di piazza Niosi e delle Vie adiacenti" – CUP C43G05000060006 – Assegnazione risorse.

Ai sensi e per gli effetti di cui:

➤

All'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n°142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n° 30;

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE:Favorevole**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Programmazione Economica, Bilancio e Tributi;

Appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa:

IMPORTO	INTERVENTO	N^ IMPEGNO
€ 20.099,19	Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2 – 2° Livello 02– 3° Livello 01 – 4° Livello 09 – 5° Livello 013	523/2016

Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario Anno 2016.

Patti, li

3/6/2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO E TRIBUTI
-Rag. Nunzio PONTILLO -

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
F.to avv. G.M. Aquino

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to sig. G. Franchina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to d.ssa Lyda De Gregorio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li **07/06/2016**

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to GREGORIO

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo on-line, il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal **07/06/2016**

come prescritto dall'art. 11, comma 1 della L.R. 03/12/1991, N. 44;

IL SE GRETARIO GENERALE
d.ssa Lyda De Gregorio

Il Responsabile dell'Albo on-line

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **04/06/2016**
Perchè dichiarata immediatamente esecutiva.

Li, **22/06/2016**

Il Responsabile dell'Albo on-line

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Lyda De Gregorio